

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 121 ZUMPAHUACÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,886,785.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
79460/00024	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	407 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)	REHABILITACION DE DRENAJE EN EL BARRIO SAN MATEO / BARRIO SAN MATEO	CONTRATO	2025-05-02	2025-05-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	69.00		2 COLONIA	500,000	120	0	0.00
79935/000333	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	159 BACHEO	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN VARIAS CALLES DE TODO EL MUNICIPIO / ZUMPAHUACAN	CONTRATO	2025-06-09	2025-07-31	496,000.63	496,000.63	0.00	495,969.60	495,969.60	0.00	02 METRO CUADRO	49,600.63		4 MUNICIPIO	10,750	18,834	99	99.99
80255/00042	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCION RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA CABECERA / CABECERA, LA	CONTRATO	2025-06-30	2025-08-29	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,850,000.00		4 MUNICIPIO	1,500	3,000	0	0.00
80265/00053	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS CEDROS EN EL BARRIO DE LA ASCENSION / ASCENSION, LA	CONTRATO	2025-06-09	2025-09-19	3,083,269.63	3,083,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,083,269.63		2 COLONIA	711	1,197	0	0.00
80268/00066	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLE BENITO JUAREZ Y CRISTOBAL COLON. / BARRIO SAN AGUSTIN	CONTRATO	2025-06-16	2025-08-15	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,115,000.00		2 COLONIA	518	449	0	0.00
80270/000710	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	326 AULA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (CCT 15DPR0988K) EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLAPIZALCO / TLAPIZALCO (GUADALUPE TLAPIZALCO)	CONTRATO	2025-06-09	2025-07-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,000,000.00		5 ALUMNO	71	1,084	0	0.00
80272/000812	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ALEDAÑA A LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE CASERIO SANTIAGUITO / SANTIAGUITO	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-29	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,200,000.00		2 COLONIA	995	149	0	0.00
80273/000913	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	407 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-15	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	173.00		2 COLONIA	735,000	1,837	0	0.00
80274/001015	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA	CONTRATO	2025-07-02	2025-08-15	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	735,000.00		2 COLONIA	295	1,837	0	0.00
80275/001116	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA	CONTRATO	2025-07-02	2025-08-15	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	10.00		2 COLONIA	735,000	300	0	0.00
80281/001217	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA	CONTRATO	2025-07-02	2025-08-15	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	735,000.00		2 COLONIA	241	1,837	0	0.00
80282/001318	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA / SANTA CATARINA (SANTA CATARINA DE LA CRUZ)	CONTRATO	2025-08-05	2025-09-26	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,000,000.00		2 COLONIA	713	564	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 121 ZUMPAHUACÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,886,785.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
80284/001421	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION / SANTA MARIA LA ASUNCION	CONTRATO	2025-08-04	2025-09-30	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	825,000.00		2 COLONIA	454	235	0	0.00	
80286/001522	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL (HACIA EL DEPOSITO DEL AGUA POTABLE) EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION / SANTA MARIA LA ASUNCION	CONTRATO	2025-08-04	2025-09-30	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	825,000.00		2 COLONIA	532	295	0	0.00	
80289/001627	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	360 CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL ZAPOTE / ZAPOTE, EL	CONTRATO	2025-09-02	2025-10-28	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	937,758.40	937,758.40	0.00	02 METRO CUADRADO	1,200,000.00		2 COLONIA	197	145	78	78.15	
80317/001723	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	432 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / SAN MATEO DESPOBLADO	CONTRATO	2025-08-04	2025-09-15	800,000.00	800,000.00	0.00	666,367.77	666,367.77	0.00	02 METRO CUADRADO	800,000.00		2 COLONIA	15	83	83	83.30	
80320/001825	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL AHUATZINGO / AHUATZINGO	CONTRATO	2025-09-01	2025-11-14	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,000,000.00		2 COLONIA	1,514	387	0	0.00	
80321/001926	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HACIA EL PANTEON EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA / COLONIA GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	2025-09-01	2025-10-14	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,600,000.00		2 COLONIA	846	700	0	0.00	
80322/002028	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	384 MURO DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO / TAMARINDO, EL	CONTRATO	2025-09-02	2025-10-17	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	800,000.00		2 COLONIA	100	55	0	0.00	
80326/002129	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AMADO NERVO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ ATEMPA / SANTA CRUZ ATEMPA	CONTRATO	2025-10-01	2025-11-28	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,650,000.00		2 COLONIA	712	263	0	0.00	
80329/002231	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CHILTAMALCO / GUADALUPE CHILTAMALCO	CONTRATO	2025-10-02	2025-10-28	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,200,000.00		2 COLONIA	824	101	0	0.00	
80331/002335	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANDADOR (DE LA PARADA DE TAXIS AL PARAJE EL PIRUL) EN LA COMUNIDAD DE LLANO DEL COPAL / LLANO DEL COPAL	CONTRATO	2025-06-09	2025-07-31	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	850,000.00		2 COLONIA	397	343	0	0.00	
80333/002436	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES EN EL BARRIO SAN JUAN / SAN JUAN	CONTRATO	2025-10-03	2025-11-14	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500,000.00		2 COLONIA	190	607	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 23									TOTAL	26,434,270.26	26,434,270.26	0.00	2,100,095.77	2,100,095.77	0.00							260	

Complementarios: 11 **Directa: 12**

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 121 ZUMPAHUACÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,886,785.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

**Lic. en Educacion Myriam
Esperanza Alvarez Arellano
Presidenta Municipal
Constitucional de
Zumpahuacán**

**L.A. Briseida Concepcion
Mancilla Villagran
Tesorera Municipal**

**Arq. Constantino Jardón
Carteras
Director de Obras Publicas**

**Lic. Areli Maricela Gonzalez
Vazquez
Contralor Interno Municipal**

2